국토교통부 | 보도자료 | 대체불가 대한민국

보도시점 : 2026. 11. 24.(화) 11:00 이후(11. 25.(수) 조간) / 배포 : 2026. 11. 24.(화)

신도시 교통대책 38개 사업 집중관리 … 교통시설 조기 확충에 총력

- 대광위, 11월 25일「신도시 교통대책 신속추진 TF」전체회의 개최
- 사업별 갈등 조정·인허가 지원 성과 점검, 지연사업 집중 관리

□ **국토교통부**(장관 홍지선, 이하 국토부) **대도시권광역교통위원회**(위원장 김용석, 이하 대광위)는 11월 25일 오후 한국철도공사(서울본부, 이하 코레일)에서 **'신도시 교통대책 신속추진 TF 전체회의'**를 열고, 올해 TF 운영 성과를 공유하고 향후 발전방향을 논의한다.

* 신도시 교통대책 중 개선효과가 크거나 갈등, 인허가 장기화 등으로 지연이 우려되는 사업의 집중관리를 위해 대광위·지방정부·사업시행자 합동으로 매년 운영 중('24~)

○ 회의에는 서울시, 경기도, 인천시, 하남시, 남양주시 등 관련 **지방정부**와 **사업시행자**인 한국토지주택공사(LH), 한국철도공사(KORAIL), 국가철도공단(KR), 인천도시공사(iH) 등 **14개 기관**이 참여한다.

□ 대광위는 올해 4월 TF 착수 회의를 통해 **집중관리사업 36개를 선정**하고, 갈등조정형 11개, 신속 인허가형 17개, 직접 인허가형 8개 사업을 유형별로 나누어 관리해 왔으며, 지난 10월 **직접 인허가형 2개 사업을 추가**하여 **현재는 총 38개 사업을 집중 관리**하고 있다.

□ 그간 TF는 사업별 추진상황을 점검하는 데 그치지 않고, **관계기관 간 이견 조정과 인허가 절차 지원** 등 사업 특성에 맞는 맞춤형 관리방안을 통해 **집중관리사업의 신속한 추진**을 지원해 왔다.

□ 유형별 집중관리사업 추진 성과는 다음과 같다.

❶ **갈등조정형** 사업은 관계기관 간 이견을 적극 조정·중재하여 위례신도시 '신교통수단(트램) 도입' 등 **8개 사업의 주요 쟁점을 해소**하였다.

▸ (위례신도시 **신교통수단(트램) 도입**) 위례선 교통안전시설의 도로교통법상 교통안전심의 대상 여부에 대해 서울시-서울시경찰청 간 이견 발생하여 심의 지연
☞ 대광위 주재 관계기관 조정회의(4회)와 신설('25.10)된 갈등조정 절차를 진행하여 합리적인 조정안을 마련 후 갈등조정위원회 심의·의결('26.8)
▸ (남양주왕숙 **경의중앙선 및 경춘선 역사신설 등 2개 사업**) 역사 운영개시 이후 영업 손실비용 부담 주체 관련하여 관계기관 간(남양주시·LH·Korail) 장기간 갈등 지속
☞ 대광위 주재 관계기관 조정회의(7회)와 신설('25.10)된 갈등조정 절차를 진행하여 합리적인 조정안 마련('26.10)하였으며, 갈등조정위원회 심의·의결 예정('26.11)
▸ (파주운정3 **김포~관산간 도로 신설·확장 등 4개 사업**) 일부 구간의 노선변경및 하천 복개암거 처리 관련 관계기관(고양시·LH·경기도) 간 이견 지속
☞ 대광위 주재 조정회의(4회)를 거쳐 '先 인허가, 後 하천복개암거 처리' 조정안 마련하여 관계기관 간 원만한 합의 도출('26.9)
▸ (양정역세권 **수석~호평간 고속화도로 연결도로**) 호평방향 진·출입 추가 요구에 따른 사업성 재분석 검증비용 부담 관련 관계기관(LH·민자도로법인) 간 이견 지속
☞ 대광위 주재 조정회의(2회)와 국토부(도로국) 유권해석을 통해 관계기관 간 원만한 합의(사업성 재분석 검증 필요시 민자도로법인 부담) 도출('26.7)

❷ **신속 인허가형** 사업은 인허가 및 관계기관 협의 절차의 집중 관리를 통해 **과천과천** 지구 '과천~우면산 간 도시고속화도로 지하화' 및 '상아벌 지하차도 확장 및 통합' 등 **2개 사업이 지난 10월 착공**하였다.

- **시흥장현목감** 지구 '죽율~장현~목감 간 도로', '안산~가학 간 도로 확장' 등 **6개 사업**은 **연내 실시계획 인가가 완료**될 예정이며, 그 외 9개 사업도 관련 행정절차 등을 차질 없이 추진 중이다.

❸ **직접 인허가형** 사업은 국토부의 직접적인 지원을 통해 **하남교산** 지구 '동남로 연결도로 신설' 등 **5개 사업*은 사업계획 승인 신청을 완료**했다.

* (하남교산) 동남로 연결도로 신설, 동남로 확장 및 개선, 서하남IC 교차로 부분확장 등 3개 사업, (시흥거모) 국도 39호선 연결도로 신설, (양주신도시) 국도 3호선 확장

- **인천계양** 지구 '벌말로 확장' 등 **4개 사업***도 **연내 신청을 완료할 계획**이며, 부천대장 지구 '북측 우회도로 신설' 사업도 조속히 계획을 수립하여 '27년 상반기 내에 사업계획 신청을 완료할 계획이다,

* (인천계양) 벌말로 확장, 고촌IC 개선, 상야마을 통과부 등 3개 사업
(시흥거모) 역전로 연결도로 신설 사업

□ 또한, 이번 회의에서는 **대광위 김용석 위원장**이 지난 10월말부터 순차적으로 실시한 남양주왕숙, 하남교산, 고양창릉 등 **3기 신도시 교통대책의 현장 전수점검** 과정에서 논의한 **주요 현안사업**에 대한 사업별 쟁점과 관계기관 간 협의 필요사항 등을 점검하고 **후속 추진방안도 집중 논의**한다.

○ 이와 함께, 현재 검토 중인 「**광역교통법**」 **개정 등 제도개선 주요 내용을 공유**하고, 관계기관의 **애로사항과 건의사항**을 수렴하여 현장에서 체감할 수 있는 **개선방안을 적극 발굴**해 나갈 계획이다.

□ **대광위 김용석 위원장**은 "올해 TF 운영을 통해 거둔 성과를 바탕으로 내년에는 **집중관리사업을 더욱 확대**하고 **사업별·지구별 관리를 강화**하여 **광역교통시설 구축에 속도를 높이겠다**"고 밝혔다.

○ 아울러, "광역교통개선대책은 다양한 주체의 이해관계가 얽혀 있어 사업 추진 과정에서 **관계기관 간 협력이 무엇보다 중요**하다"며, "교통대책이 계획된 일정에 맞춰 차질 없이 추진될 수 있도록 **관계기관 간 긴밀한 소통과 적극적인 협조**를 바란다"고 당부하였다.

담당부서	대도시권광역교통위원회 광역교통정책과	책임자	과 장	문석준	(044-201-5045)
		담당자	사무관	박성채	(044-201-5046)
			주무관	이수연	(044-201-5048)

대한민국 정책브리핑

대체불가 대한민국

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

미래를 짓다 모두를 잇다
MOVE TOMORROW

참고 **2026년 TF 집중관리사업 리스트**

□ **총 38개 사업**(신규 22개, 기존 16개) : 쟁점해소 및 정상추진

유형구분		지구명	사업명	TF반	비고
갈 등 조정형 (11건)	1	남양주진접2	진접선 사업지내 역사신설	갈 등 관리반	'26년 신규
	2	남양주진접2	국도 47호선 내각 IC		'26년 신규
	3	남양주왕숙	경의중앙선 역사신설		'24년 선정
	4	남양주왕숙	경춘선 역사 신설(GTX-B 정차)		'25년 선정
	5	양정역세권	수석~호평간 고속화도로 연결로 설치		'25년 선정
	6	울산송정	산업로접속도로 신설[산업로~사업지구]		'25년 선정
	7	파주운정3	김포~관산간도로 신설 및 확장 (파주시계~지방도363호접속부)		'25년 선정
	8	파주운정3	지방도 363호선 (김포관산간 접속부~김포관산간 분리부)		'25년 선정
	9	파주운정3	김포~관산간 도로 입체화(A)		'25년 선정
	10	파주운정3	김포~관산간 도로 입체화(H)		'25년 선정
	11	위례	신교통수단 도입(위례선)	철도반	'25년 선정
	12	위례	위례신사선		'26년 신규
신 속 인허가형 (17건)	13	하남교산	객산터널~국도43호선 연결도로 신설	도로1반	'26년 신규
	14	인천계양	국도 39호선 연계도로		'26년 신규
	15	과천과천	과천~우면산간 도시고속화도로 지하화		'26년 신규
	16	과천과천	상아벌 지하차도 확장 및 통합		'26년 신규
	17	안산장상	안산 수암동 우체국 앞 지하차도		'26년 신규
	18	안산장상	신설 교차로 지하차도		'26년 신규
	19	안산장상	제일CC 사거리 지하차도		'26년 신규
	20	의왕군포안산	안산시 해안로 확장		'26년 신규
	21	의왕군포안산	사업지~수인로 연결도로 신설		'26년 신규
	22	의왕군포안산	용담I.C 전방향 연결로 신설		'26년 신규
	23	시흥장현목감	죽율~장현~목감간 도로 개설	도로1반	'26년 신규
	24	시흥장현목감	장현교차로		'26년 신규
	25	시흥장현목감	산현교차로		'26년 신규
	26	시흥장현목감	안산~가학간 도로 확장		'26년 신규
	27	시흥장현목감	물왕교차로		'26년 신규
	28	시흥장현목감	금이교차로		'26년 신규
직 접 인허가형 (10건)	29	시흥거모	국도 39호선 연결도로 신설	직 접 인허가반	'24년 선정
	30	시흥거모	역전로 연결도로 신설		'25년 선정
	31	하남교산	동남로 연결도로 신설		'24년 선정
	32	하남교산	동남로 확장 및 개선		'24년 선정
	33	하남교산	서하남IC입구 교차로 부분확장		'26년 신규
	34	인천계양	벌말로 확장		'24년 선정
	35	인천계양	고촌IC 개선		'26년 추가
	36	인천계양	상야마을 통과부		'26년 추가
	37	부천대장	북측 우회도로 신설(舊 경명대로)		'25년 선정
	38	양주신도시	국도 3호선 확장		'24년 선정